

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Ludas Községi Önkormányzat** (székhely: 3274 Ludas, Fő tér 1., Adószám: 15729538-2-10; képviseli: Vargáné Csengeri Mónika, polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a **MOVIÁD-Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1152 Budapest, Nyaraló utca 7., adószám: 14533156-2-42, pénzforgalmi számlaszám: 11711003-20009908, cg.: 01-09-908217; képviselő: Moór Viktor ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárást folytatott le „**Ludas Község Óvodájának fejlesztése**” elnevezéssel.

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő 2019. március 1.-én vállalkozói szerződést kötött.

A szerződésmódosítás tárgya

I.

Módosul a IV. Teljesítési határidő 1. pontja az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg:

Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét **a szerződéskötéstől számított 6 hónapban határozzák meg, azaz 2019. augusztus 1.** Előteljesítés lehetséges.

Módosított szöveg:

Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét **2020. április 30.-ban határozzák meg.** Előteljesítés lehetséges.

Közbeszerzési, jogi indoklás

Vállalkozó 2019. május 30.-án akadályközlést jelentett, melyben jelezte, hogy saját érdekkörén kívüli okból nem tudja a tervezett határidőre teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Az akadályközlés oka, hogy a megrendelt építőanyagok (födémgerenda) és nyílászárók a szállító által visszaigazolt határidőre nem érkeztek meg a megnövekedett megrendelések, alapanyag beszállítási, illetve az ebből adódó gyártási nehézségek, illetve az ebből következő gyártási határidők módosulása miatt. Ezen okok miatt a Vállalkozó a homlokzati hőszigetelést sem tudja határidőre befejezni. Az anyagok késedelmes érkezésével a Vállalkozó a téli üzem miatt bizonyos munkákat nem, vagy csak korlátozottan végezhet, ezért a munka tényleges befejezése csak a téli üzemet követően, március 15-e utáni időszakra várható, időjárás függvényében. Az akadályoztatást elhárulását követően – megfelelő időjárási körülmények mellett – az elmaradt munkákat körülbelül 4-6 hét alatt lehet elvégezni. Megrendelő a műszaki ellenőrről egyetértésben elfogadta az akadályközlést és a szerződés befejezési határidejét 2020. április 30.-ban határozták meg.

A módosítás nem ütközik a Kbt 141.§ (4) c) bekezdése szerinti tilalmi körbe tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Jelen szerződésmódosítás 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Ludas, 2019. június 14.

 Megrendelő	 MOVIÁD-ENERGY KFT. 1152 Bp., Nyaradó u. 7. Adószám: 14523156-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-908217 Banksz.: 11741003-20009908 Vállalkozó
---	--

Mellékeltek:

1.sz. melléklet: akadályközlő levél Vállalkozó részéről

2.sz. melléklet: műszaki ellenőr által ellenjegyzett akadályközlés elfogadó nyilatkozat a Megrendelő részéről